



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
2622.104833-	845353	Blumenau/SC	MCIDADES	Planejamento Urbano	Pavimentação	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ			BOTUVERÁ / SC	ESTRADA GERAL ÁGUAS NEGRAS	Ações de Infraestrutura Urbana - CALÇADAS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 253.009,09

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	6.452,51
1	1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade	m²	2,88
1	2.1	Topografia dos pontos no terreno	m²	1.682,48
1	3.1	Aterro	m³	93,11
2	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	222.074,02
2	3.2	Bordo Interno - Travamento (acesso a via)	m	16,74
2	3.2	Bordo Interno - 100 x 15 x 13 x 30 cm	m	853,55
2	3.3	Bordo Externo-Pista - 100 x 15 x 13 x 30 cm	m	1.161,32
2	3.4	Bordo Interno e Externo-60 x 09 x 30 cm-Reaproveitamento	m	271,20
2	4.1	Aterro	m³	159,59
2	4.2	Bloco 20x10cm e=6cm	m²	1.274,32
2	4.2	Bloco 20x10cm e=8cm	m²	49,88
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo direcional 20x20x6cm	m²	208,88
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 25x25x6cm	m²	33,30
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 20x20x6cm	m²	4,12
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 40x40x6cm	m²	14,16
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo direcional 20x20x8cm	m²	9,12
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 25x25x8cm	m²	2,10
3	Evento	ACESSIBILIDADE	R\$	12.504,52
3	5.1	Travessia em CBUQ (e=7cm)	m³	10,21
3	5.2	Drenagem	m	48,00
4	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	11.978,04
4	6.1	Sinalização Horizontal - Pintura de meio fio	m²	363,70
4	6.2	Sinalização Horizontal - Pintura da Faixa Elevada	m²	36,72
4	6.3	Sinalização Horizontal - Pintura da Faixa Elevada Existente	m²	80,24

ATÉ O FINAL DA TRAVESSIA ELEVADA EXISTENTE	ATÉ O FINAL DA TRAVESSIA ELEVADA EXISTENTE	FINAL DA TRAVESSIA ELEVADA EXISTENTE	FINAL DO TRECHO LADO ÍMPAR	INÍCIO DA ESCADA EXISTENTE DA ASSEMBLEIA DE DEUS	FINAL DO TRECHO LADO PAR
40.803,52	37.653,41	27.899,32	32.108,15	38.779,00	18.491,80
1	2	3	4	5	6
1.622,68	891,63	591,39	917,16	908,90	417,50
2,88	-	-	-	-	-
269,61	231,50	179,03	269,09	240,71	112,98
7,50	16,06	10,43	16,25	16,33	7,48
30.601,42	34.876,84	25.937,08	29.813,91	36.301,38	17.058,56
11,34	-	-	-	-	5,40
83,38	178,38	115,75	-	181,50	83,02
189,38	189,81	146,13	87,32	200,79	90,81
-	-	-	271,20	-	-
22,73	23,15	17,90	26,91	24,07	11,30
187,97	161,79	146,42	209,89	199,78	86,64
-	24,50	-	19,50	-	5,88
36,57	28,70	21,89	29,70	37,18	12,10
1,20	8,40	8,40	1,50	3,60	4,80
0,24	0,72	0,72	1,20	0,16	0,28
1,28	1,44	1,60	2,80	-	2,56
-	4,90	-	3,00	-	1,22
-	0,60	-	1,50	-	-
6.145,98	-	-	-	-	-
4,99	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
2.433,44	1.884,95	1.370,85	1.377,08	1.568,71	1.015,74
61,05	51,10	34,07	55,26	62,95	24,24
18,36	-	-	-	-	-
18,24	24,54	20,94	-	-	16,52

BOTUVERÁ / SC, 08 de março de 2019

Local e Data



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
2622.104833-	845353	Blumenau/SC	MCIDADES	Planejamento Urbano	Pavimentação	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ			BOTUVERÁ / SC	ESTRADA GERAL ÁGIAS NEGRAS	Ações de Infraestrutura Urbana - CALÇADAS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF	Início da Obra	

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 253.009,09

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	6.452,51
1	1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade	m²	2,88
1	2.1	Topografia dos pontos no terreno	m²	1.682,48
1	3.1	Aterro	m³	93,11
2	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	222.074,02
2	3.2	Bordo Interno - Travamento (acesso a via)	m	16,74
2	3.2	Bordo Interno - 100 x 15 x 13 x 30 cm	m	853,55
2	3.3	Bordo Externo-Pista - 100 x 15 x 13 x 30 cm	m	1.161,32
2	3.4	Bordo Interno e Externo-60 x 09 x 30 cm-Reaproveitamento	m	271,20
2	4.1	Aterro	m³	159,59
2	4.2	Bloco 20x10cm e=6cm	m²	1.274,32
2	4.2	Bloco 20x10cm e=8cm	m²	49,88
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo direcional 20x20x6cm	m²	208,88
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 25x25x6cm	m²	33,30
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 20x20x6cm	m²	4,12
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 40x40x6cm	m²	14,16
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo direcional 20x20x8cm	m²	9,12
2	4.3	Pisos podotáteis - tipo alerta 25x25x8cm	m²	2,10
3	Evento	ACESSIBILIDADE	R\$	12.504,52
3	5.1	Travessia em CBUQ (e=7cm)	m³	10,21
3	5.2	Drenagem	m	48,00
4	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	11.978,04
4	6.1	Sinalização Horizontal - Pintura de meio fio	m²	363,70
4	6.2	Sinalização Horizontal - Pintura da Faixa Elevada	m²	36,72
4	6.3	Sinalização Horizontal - Pintura da Faixa Elevada Existente	m²	80,24

FINAL DA NOVA FAIXA ELEVADA DO LADO PAR	ATÉ O FINAL, NO ACESSO DE VEÍCULOS				
24.988,09	32.285,82	-	-	-	-
7	8	9	10	11	12
290,59	812,67	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
182,58	196,98	-	-	-	-
4,30	14,76	-	-	-	-
17.179,18	30.305,65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
47,59	163,93	-	-	-	-
95,50	161,58	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,83	19,70	-	-	-	-
117,20	164,63	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15,19	27,55	-	-	-	-
3,00	2,40	-	-	-	-
0,32	0,48	-	-	-	-
2,56	1,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.358,54	-	-	-	-	-
5,22	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
1.159,78	1.167,50	-	-	-	-
28,18	46,85	-	-	-	-
18,36	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BOTUVERÁ / SC, 08 de março de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: Vanessa Cristina de Sousa
CREA / CAU: CREA 81.075-5